

BÁO CÁO

Hoàn thành thi công xây dựng

Công trình: Nâng cấp Đường số 1 khóm Máy nước và các tuyến nhánh

Địa điểm: Phường Phước Tân – TP. Nha Trang

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang.

UBND phường Phước Tân làm Chủ đầu tư công trình: Nâng cấp Đường số 1 khóm Máy nước và các tuyến nhánh; loại công trình: Công trình giao thông, cấp IV. Nay, UBND phường báo cáo về thông tin của hạng mục công trình như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp Đường số 1 khóm Máy nước và các tuyến nhánh

2. Địa điểm xây dựng: phường Phước Tân, TP. Nha Trang

3. Quy mô công trình:

3.1 Quy mô kết cấu công trình:

- Phủ mặt đường bê tông đá 2x4 mác 250 dày trung bình 12-14cm toàn bộ các tuyến.

- Tại những vị trí hố thu hiện hữu thay tấm đan, bố trí lưới chắn rác, van lật, nắp đan. Kết cấu hố thu như sau:

+ Đan BTCT đá 1x2 mác 250 dày 12cm.

+ Nắp hố composite.

+ Lưới chắn rác thủy lực composite.

+ Hố thu ngăn mùi bê tông đá 1x2 mác 250 kết hợp van lật 1 chiều.

- Phân thoát nước thải: Trên toàn tuyến đã có hệ thống nước thải D160 chờ từ nhà dân đầu vào hố thu. Thiết kế nâng thành hố nước thải.

- Phần mặt đường: thiết kế bù phủ mặt đường dày bình quân 12-14cm.

3.2: Bình đồ hướng tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo tim đường hiện trạng.

- Cắt dọc tuyến: Tổng chiều dài 578,93m. Đốc tối đa $i_d=1,67\%$. Toàn tuyến thiết kế phủ mặt đường bê tông đá 2x5 mác 250 dày trung bình 12-14cm, độ dốc -2%. Nhìn chung các tuyến có dốc dọc nhỏ, điều kiện khai thác thuận lợi.

- Cắt ngang tuyến: Độ dốc -2% chảy vào tim đường có đặt hố thu. Thiết kế bù phủ mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250 dày trung bình 12-14cm.

4. Danh sách các nhà thầu:

+ Đơn vị thi công: Công Ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tùng Khang.

+ Đơn vị khảo sát, thiết kế: Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đinh

Kim

+ Đơn vị giám sát: Công Ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công : 14/4/2023

- Ngày nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng: 3/5/2023

6. Khối lượng các công việc xây dựng chủ yếu đã thực hiện.

Theo hồ sơ thiết kế dự toán đã được phê duyệt

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình so với yêu cầu của thiết kế:
Đạt yêu cầu.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng, cụ thể:

Các tài liệu quy định liên quan tới đối tượng nghiệm thu:

+ Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan;

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

+ Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

Kết quả đo đạc, thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng công trình;

Bản vẽ hoàn công giai đoạn thi công xây dựng.

Kính đề nghị Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Thị Thanh Minh